《佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司二期项目年产9亿只瓶盖扩建项目》竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，2019年10月15日，佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司组织公司相关人员、验收监测单位(江苏安诺检测技术有限公司)的代表和3位专家组成验收工作组，对公司“公司二期项目年产9亿只瓶盖扩建项目”进行竣工环境保护设施验收。验收工作组依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环保验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响报告表和苏州高新区环境保护局的审批意见开展了项目竣工环境保护验收工作，审阅了项目竣工环境保护验收监测报告表，检查了项目现场，经认真讨论和评议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州高新区珠江路858号一号厂房，租赁苏州世纪星新材料科技发展有限公司厂房，租赁建筑面积6793m^2。

建设规模、主要建设内容：配置“剪板机、冲压机、注塑机、挤出机”等主要生产设备和空压机、冷水机等辅助设备，年产9亿只瓶盖。

项目定员及工作制度：本项目新增员工19人，二班制，12h/班，年工作342天/8208小时。项目员工在厂内食用，厂区不设置职工浴室。

(二)建设过程及环保审批情况

佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司成立于2016年2月，成立之初年产铝制容器拉环1620吨（折算约为13亿只瓶盖）项目于2016年2月经苏

州高新区环保局审批通过（苏新环项【2016】40 号），并于 2017 年 1 月 13 日经苏州高新区环保局验收通过（苏新环验【2017】18 号）。

2018 年，公司取得“关于佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司佩里科尼二期项目年产 9 亿只瓶盖扩建项目的备案通知书”（苏高新发改项【2018】365 号），2018 年 10 月公司委托苏州科技大学编制《佩里科尼二期项目年产 9 亿只瓶盖扩建项目环境影响报告表》，并于 2019 年 2 月 21 日获得苏州高新区环境保护局审批意见（苏新环项[2019]37 号）。

本项目于 2019 年 3 月开工建设，于 2019 年 5 月完成设备调试。

本项目从立项至验收期间无环境投诉、违法或处罚记录等。

(三)投资情况

本项目总投资 4100 万元，其中环保投资 2 万元，占比 0.05%。

(四)验收范围

本次验收范围为苏州高新区环境保护局批文文号为苏新环项[2019]37 号对应的“佩里科尼二期项目年产 9 亿只瓶盖扩建项目”整体验收。

二、工程变动情况

对照项目的环评和审批批文，本项目实际生产规模、生产原料、设备和工艺、污染防治措施均无变化。对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知（苏环办）（2015）256 号》文件的要求，项目可以纳入环保验收范围。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目无生产废水产生，员工生活污水经房东现有污水总排口接入市政污水管网，入苏州新区浒东污水处理厂处理，达标尾水排入京杭运河。

(二)废气

本项目废气主要为注塑及挤出废气和酒精擦拭废气，污染指标为非甲烷总烃，废气产生量较少，经过车间排风扇通风后无组织外排；

项目以生产车间为边界设置 100 米卫生防护距离。

(三)噪声

项目运营期的新增主要噪声源是冲压机、空压机、冷却塔等生产设备产生的噪声，采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等隔声减震措施。

(四)固体废物

本项目固体废物中生活垃圾由环卫清运；

一般废物的金属边角料、塑料废料、不合格品、一般原辅料的包装材料收集后外卖；

危险废物废弃酒精擦拭无纺布、化学品的包装材料、废弃润滑油、废弃液压油、循环冷却系统排水、含油废抹布、含油废滤芯收集后委托苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司进行处置，已签订危废处理协议。

本项目已建 10m^2 的一般工业固废仓库；建设 5m^2 的危废仓库；

(五)其他环境保护设施

公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了固体废物存放地标志牌、污水外排口标志牌及采样口。

四、环境保护设施调试效果

江苏安诺检测技术有限公司于 2019 年 09 月 16 日-09 月 17 日对本项目进行了竣工环境保护验收监测，并根据监测结果编制了竣工环境保护验收监测报告表。根据“验收监测报告表”，验收监测期间：

(一)工况

本项目生产设备运转正常，各环保治理设施均处于运行状态，产品生产负荷符合建设项目竣工环保验收监测工况条件的要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

项目监测结果显示，外排口 pH、COD、SS 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级标准。

2、废气

项目厂界无组织监控点的非甲烷总烃的排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准限值；生产车间 100 米卫生防护距离范围内无环境保护敏感点。

3、厂界噪声

厂界 4 个监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求。

(四)固废

本项目固废均得到妥善的处理处置，固废对外零排放，不会对环境产生二次污染。

(五)总量控制

根据验收监测结果，本项目污染物废水和COD、NH_3-N、SS、TP总量符合环评批复中的总量控制要求。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为“佩里科尼二期项目年产 9 亿只瓶盖扩建项目”竣工环境保护设施验收合格。

六、后续要求

（一）进一步规范危废仓库建设与管理，加强各类危废收集、暂存、转移处置工作，做好标识、标牌和台账，确保不造成二次污染。

(二)按照《突发环境事件应急预案》，建立完善的监控、监测、应急及报警系统，防止各类污染事故发生；

佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司

2019 年 10 月 15 日

佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司年产9亿只瓶盖扩建项目验收评审会签到表

时间：2019年 10月 15 日

地点：佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司会议室

姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
[illegible]	佩里科尼（苏州）瓶盖制造有限公司	工程师	18862372625
陈涛	江苏安诺检测技术有限公司	工程师	18762998658
陈栋才	佩里科尼有限公司	PM	13862034994
[illegible]	苏州科技大学	副教授	13915552787
李荣	苏州市新区环保产业协会	主任	13962526669
董延茂	苏州市化学化工学会	教授	13616203361