《苏州高新区阳山护理院建设项目》竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 682 号)的规定，苏州高新区阳山护理院于 2019 年 10 月 25 日组织验收监测单位(江苏迈斯特环境检测有限公司、江苏康达检测技术股份有限公司)、验收报告编制单位(苏州高新区阳山护理院)、技术指导单位（苏州市环科环保技术发展有限公司）以及 3 位专家组成验收工作组(名单附后)，对公司“苏州高新区阳山护理院建设项目”进行竣工环保验收。验收工作组根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、《竣工环境保护验收监测报告》、环境影响报告表及高新区环保局审批意见(苏新环项[2011]692 号)等文件，经现场踏勘、审阅相关资料和讨论，提出竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：苏州市高新区浒墅关开发区石林路阳山环路 9 号；

建设规模及主要建设内容：项目共计 3 栋三层建筑的医疗用房，共设置 200 个住院床位。

本项目需员工 60 人，年工作 365 天；三班制，每班工作 8 小时，

(二)建设过程及环保审批情况

苏州高新区阳山护理院于 2011 年 7 月委托江苏宏宇环保科技有限公司编制《苏州高新区阳山护理院建设项目环境影响评价报告表》，并于 2011 年 9 月 29 日取得苏州高新区环境保护局下发的《关于对苏州高新区阳山护理院建设项目环境影响报告表的审批意见》（苏新环项[2011]692 号）；江苏康达检测技术股份有限公司于 2019 年 5 月 27 日~5 月 28 日及江苏迈斯特环境检测有限公司于 2019 年 9 月 18 日~9 月 19 日完成验收监测(KDHJ193429-2、3、MST20190821023)，目前已编制完成项目竣工环境保护验收监测报告。

(三)投资情况

本项目实际总投资 3000 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资比例为 1%。

(四)验收范围

本次验收范围为“苏新环项[2011]692 号”审批意见对应的“苏州高新区阳山护理院建设项目”进行整体验收。

二、工程变动情况

阳山护理院医学影像科室无放射相关设备及影像相关设备，因此无放射性废水、洗印废水产生及排放；

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目排水实施雨污分流制，项目污水分为员工生活污水以及医疗废水。由于该护理院职工均在护理院楼内办公，故医疗废水与职工生活污水无法分开排放，因此项目废水统一收集于站内调节池调节后进入消毒接触池，投加高效的次氯酸钠消毒剂进行消毒处理，经消毒处理后达接管标准的废水通过市政管网接入苏州新区白荡污水处理厂处理达标后排入京杭运河。对地表水影响较小。已提供接通市政雨污水管网许可证(苏新排(20007)许字 16 号)。

(二)废气

项目大气污染源主要是污水处理站排放废气。该废气主要为污水处理过程排放的氨、硫化氢等恶臭气体。该项目污水站规模较小，采用地埋式并加盖，污水站表面放置水泵等设备，其臭气排放可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表 3 标准，对周围环境的影响较小。

(三)噪声

全院噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声；经相应的降噪措施和距离衰减后降低噪声对周围环境的影响。

(四)固体废物

本项目生活垃圾委托环卫部门清运，医疗废物及污水站污泥经收集后转运至苏州大学附属第二医院清运处理。

四、环境保护设施调试效果

江苏康达检测技术股份有限公司于 2019 年 5 月 27 日~5 月 28 日及江苏迈斯特环境检测有限公司于 2019 年 9 月 18 日~9 月 19 日对本项目进行现场验收监测，苏州高新区阳山护理院根据验收监测结果编制了竣

工环境保护验收监测报告，根据“验收监测报告”，验收监测期间：

(一)工况

公司生产设备、环保设施正常运行，自由橡胶衬垫和衬套、含金属圈的橡胶衬套生产负荷均大于 75%，满足竣工环境保护验收监测工况要求。

(二)污染物排放情况

1、废水

根据本项目竣工验收监测报告中的监测结果：验收监测期间，污水站出口废水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，氨氮、TP、TN 满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表 1B 等级。

2、废气

厂界无组织监控点氨气、硫化氢气体最大监测值满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 3 标准浓度限值要求。

3、噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声值范围为 48.8-53.8dB(A)，夜间噪声值范围为 38.4-40.dB(A)，监测值达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 2 类区排放标准。

五、验收结论

本项目执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及审批意见要求的污染防治措施，环保设施运行正常，主要污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为：“苏州高新区阳山护理院建设项目”竣工废水、废气、噪声环保设施验收合格。

六、后续要求

(一)按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，规范验收监测报告表编制。

(二)做好危废产生、收集、暂存、处理处置工作及相应的台账管理工作，确保不造成二次污染。

(三)应做好日常废水水质监测工作，并制定废水监测计划，同时完善废水处理站管理工作，以保证废水水质稳定达标接管排放。

七、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

苏州高新区阳山护理院

2019 年 10 月 25 日

姓名	单位
李宇庆	江苏苏净集团有限公司
杨[illegible]志	中科技苏州研究院
秦[illegible]	苏州索泰检测

苏州高新区阳山护理院建设项目环境保护验收评审会签到表

时间：2019 年 10 月 25 日

地点：阳山护理院

	姓名	单位	职务/职称	联系电话
组长	[illegible]	苏州高新区阳山护理院	院长	13862076660
成员	黄鱼	苏州高新区阳山护理院	副院长	18114350781
	黄[illegible]	苏州市环科环保技术公司有限公司	技术	15295735229
	许超	江苏[illegible]达检测技术股份有限公司		13451988795
	周洋	江苏近新特环境检测有限公司	工程师	15995391760
	李宇庆	江苏苏净集团有限公司	研高	15850153927
	杨后起	中科大苏州研究院	高工	13914092047
	秦[illegible]	苏州索泰检测	高工	13382410710